

Выполнение планов капитального ремонта в 2009г.

Наименование мероприятий	Затраты на проведение мероприятий, тыс.руб.	Увеличение резерва мощности	Увеличение пропускной способности на участке сети в течении года
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ	39,8	нет	ВЛ-10кВ Ф-56
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ	1539,11	нет	ВЛ-0,4кВ ТП-56,77,167,35,58,15,37,77,46,42,49,42
Капитальный ремонт КЛ-10кВ	740,19	нет	Ф-102,Ф-58
Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ	147	Нет	ТП-69,64
Замена оборудования в ТП	232,71	нет	ТП83,61
Ремонтно-строительные работы	371,8		
Всего по году	3061,6		

Выполнение инвестиционной программы за 2009г.

Показатель	Предусмотрено средств в 2009г., тыс.руб.	Фактически выполнено, тыс.руб	Результат выполнения программы	
			Увеличение резерва мощности	Увеличение пропускной способности на участке сети в течении года
Всего:	9716,3	3119,19		
в том числе за счет амортизации	3882,7	1606,979	нет	Ф-58, Ф-102
в том числе за счет прибыли от деятельности по передаче и сбыту эл.энергии	3071,2	1381,087	ГКТП-219- 250кВт	Ф-56,Ф-103, Ф-114
В том числе за счет прибыли от деятельности по техприсоединению	2762,4	131,124	нет	ТП-154, ТП-114